

Protokol o nastavení a skúške ochrany pre zariadenia na výrobu elektriny

podľa § 5 ods. 7 Zákona č. 309/2009 Z.z. a/alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny typu A (do 100kW)

1. Prevádzkovateľ zdroja (výrobca)/žiadateľ o pripojenie/obchodný partner:

Obchodné meno/Meno a priezvisko		Sídlo/Adresa žiadateľa
IČO	E-mail	Telefón

2. Adresa umiestnenia zdroja/EIC odovzdávacieho miesta:

Adresa umiestnenia zdroja	EIC odovzdávacieho miesta
Ochrana (typ ochrany, výroba)	Sériové číslo ochrany

Požadované nastavenie ochrany (v zmysle Technických podmienok Prevádzkovateľa - TPPDS):

IEC symbol	Funkcia	Pôsobenie na:		Nastavenie	1.stupeň	
		● – Pôsobí	○ – Nepôsobí			
U >	Nadpätová ochrana	vypnutie vypínača (HRM)	●	U >	253	[V]
				max. t	3	[s]
U <	Podpätová ochrana	vypnutie vypínača (HRM)	●	U <	195,5	[V]
				max. t	1,5	[s]
f <	Podfrekvenčná ochrana	vypnutie vypínača (HRM)	●	f <	47,4	[Hz]
				max. t	0,2	[s]
f >	Nadfrekvenčná ochrana	vypnutie vypínača (HRM)	●	f >	51,6	[Hz]
				max. t	0,2	[s]

Tabuľka skúšky ochrany (vyplniť len pri inštalovanej externej sieťovej ochrane):						
U >						
Fáza	Nastavené		U test = 1,09 x Un - nepôsobí		U test = 1,11 x Un	
	Un [V]	t [s]	Un [V]	t [s]	Un [V]	t [s]
L1	253		250,7		255,3	
L2	253		250,7		255,3	
L3	253		250,7		255,3	
U <						
Fáza	Nastavené		U test = 0,86 x Un - nepôsobí		U test = 0,84 x Un	
	Un [V]	t [s]	Un [V]	t [s]	Un [V]	t [s]
L1	195,5		197,8		193,2	
L2	195,5		197,8		193,2	
L3	195,5		197,8		193,2	
f <, f >						
f	Nastavené f [Hz]	Nastavené t [s]	Nastavené f [Hz]	Namerané t [s]	Vyhodnotenie merania: Ochrana je/nie je v súlade s požiadavkami v TPPDS	
f <	47,4		47,00			
f >	51,6		52,00			

Čas opätovného prífázovania k distribučnej sústave po poruche			300 - 900 s	vyhovuje/nevyhovuje
Čas prífázovania k distribučnej sústave pri spustení			300 - 900 s	vyhovuje/nevyhovuje

Záznam vyhotovil:

Dátum

Meno

Podpis

2/2