



Protokol o nastavení a skúške ochrany pre zariadenia na výrobu elektriny

podľa § 5 ods. 7 Zákona č. 309/2009 Z.z. a/alebo zariadenia
na uskladňovanie elektriny typu A (do 100kW)

1. Prevádzkovateľ zdroja (výrobca)/žiadateľ o pripojenie/obchodný partner:

Obchodné meno/Meno a priezvisko:

Sídlo/Adresa žiadateľa:

IČO E-mail: Telefón:

2. Adresa umiestnenia zdroja/EIC odovzdávacieho miesta:

Adresa umiestnenia zdroja:

EIC odovzdávacieho miesta:

Ochrana (typ ochrany, výrobca): URNA0345B (Schrack Technik, s.r.o.)

Sériové číslo ochrany:

Požadované nastavenie ochrany (v zmysle Technických podmienok Prevádzkovateľa - TPPDS):

IEC symbol	Funkcia	Pôsobenie na:	Nastavenie	1. stupeň
		● - Pôsobí ○ - Nepôsobí		
U >	Nadpätová ochrana	vypnutie vypínača (HRM) ●	U > max. t	253 [V] 3 [s]
U <	Podpätová ochrana	vypnutie vypínača (HRM) ●	U < max. t	195,5 [V] 1,5 [s]
f <	Podfrekvenčná ochrana	vypnutie vypínača (HRM) ●	f < max. t	47,4 [Hz] 0,2 [s]
f >	Nadfrekvenčná ochrana	vypnutie vypínača (HRM) ●	f > max. t	51,6 [Hz] 0,2 [s]

Tabuľka skúšky ochrany (vyplniť len pri inštalovanej externej sieťovej ochrane):						
U >						
Fáza	Nastavené		U test = 1,09 x Un - nepôsobí		U test = 1,11 x Un	
	Un [V]	t [s]	U [V]	t [s]	U [V]	t [s]
L1	253	3	250,7	-	255,3	3
L2	253	3	250,7	-	255,3	3
L3	253	3	250,7	-	255,3	3
U <						
Fáza	Nastavené		U test = 0,86 x Un - nepôsobí		U test = 0,84 x Un	
	Un [V]	t [s]	U [V]	t [s]	U [V]	t [s]
L1	195,5	1,5	197,8	-	193,2	1,5
L2	195,5	1,5	197,8	-	193,2	1,5
L3	195,5	1,5	197,8	-	193,2	1,5
f <, f >						
f	Nastavené f [Hz]	Nastavené t [s]	Nastavené f [Hz]	Namerané t [s]	Vyhodnotenie merania: Ochrana je / nie je v súlade s požiadavkami v TPPDS	
f <	47,4	0,2	47,00	0,2		
f >	51,6	0,2	52,00	0,2		

Čas opätovného prifázovania k distribučnej sústave po poruche	300 - 900 s	vyhovuje / nevyhovuje
Čas prifázovania k distribučnej sústave pri spustení	300 - 900 s	vyhovuje / nevyhovuje

Záznam vyhotovil:

	Lukáš Bago	
Dátum	Meno	Podpis